



**Bauvorhaben: Sanierung einer Stützmauer an der
B 229 in Arnsberg/NRW**

Verpreßpfahl TITAN 30/11 + 40/16 feuerverzinkt und epoxy-beschichtet

Gerätetechnik: - Furukawa Radbagger 14,0 t
- Hydraulikbohrhammer Krupp HB 11 A
- Morath Alu-Lafette AK 35
- Teleskopausleger mit Korb

Planung: - Pneumatikbohrhammer auf Lafette
befestigt an einem Rohrgerüst
- Umsetzen des Gerätes von Hand
- Einbauleistung 2 - 3 Pfähle/Tag

Ausführung: - Einbauleistung 6 - 7 Pfähle/Tag

